

Informace pro starosty

Postup prací a zprovoznění mostů na stavbě II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí SO 201, 203, 204.

Zpráva byla vydána na základě požadavku starosty obce Družec p.Kofenta, jako výsledek jednání dne 14.10.2020. Zásadní otázkou bylo uvedení jednotlivých mostních objektů do provozu. K dnešnímu dni, podle stupně rozestavěnosti, lze podat následující informaci:

Zahájení stavby: 2.9.2019

Dokončení stavby: 3.7.2021

Most SO 201 Kamenné Žehrovice

- **bude** zprovozněn do 2.11.2020
- práce pod mostem a terénní úpravy budou pokračovat do konce r. 2020 (zásobování stavby pro tyto práce se předpokládají z ul. Politických vězňů nebo z prostoru vedle obchodu COOP).

Most SO 203 Kamenné Žehrovice

- **bude** zprovozněn v provizorním stavu do konce r.2020. Dokončení mostu bude probíhat za provozu dle aktualizovaného Dopravně inženýrského rozhodnutí. Zásadním důvodem pro toto řešení je zajištění zimní údržby a uvolnění dopravy na objízdných trasách. Dokončení mostu po zimní přestávce bude pokračovat zřejmě po polovinách na aktualizované dopravně inženýrské opatření.

Most SO 204 prostor na trase II/606 Velká Dobrá – Doksy (odbočka na Družec)

- most **nebude** do konce roku v provozu a jeho dokončení se předpokládá do konce května r.2021. V případě vhodných klimatických podmínek bude firma pracovat na mostě i v zimním období, čímž by se lhůta výstavby v roce 2021 přiměřeně zkrátila. Důvodem zpoždění uvedení do provozu v r. 2020 byla nutnost zásadní technické změny koncepce zakládání stavby. Ta vyvolala, při změně termínů, řetězovou reakci posunů nástupů subdodavatelů, kteří byli kapacitně vytíženi jinde (v době hlavní stavební sezony pochopitelné). Zároveň způsobila následné kapacitní problémy hlavního subdodavatele SO 201-204. Prioritu v danou chvíli dostal most SO 203 jehož zprovoznění umožní uvolnit trasy po silnicích II/606 od obce Doksy a II/238 od Kladna. Nutno zdůraznit, že i tady (SO 203) bylo nutné řešit nepředpokládané technické problémy, které se týkaly stavu stávající nosné klenbové konstrukce mostu. Aktualizované Dopravně inženýrské opatření bude řešit hlavní objízdnou trasu, která se týká úseku Velká Dobrá – Kamenné Žehrovice, po sil III/2384 a II/238.